大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　**：No,1混焼ボイラー(流動床焼却炉)**
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

2023年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	2023年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2024年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg	18,250	24,240	20,150	20,700									83,340
購入燃料チップ		kg													0
産業廃棄物	木くず	kg	995,110	880,880	1,015,460	613,930									3,505,380
	廃プラ類	kg	232,670	482,680	568,630	209,060									1,493,040
	汚泥	kg	244,950	68,860	384,330	150,350									848,490
	紙くず	kg	200	180	200	110									690
	繊維くず	kg													0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	444.110	875.420	975.520	619.760									2,915
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg	26,520	29,430	32,270	29,106	0								117,326
	計	kg	1,518,144	1,487,145	2,022,016	1,023,876	0	0	0	0	0	0	0	0	6,051,181

排ガス性状		単位	2023年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2024年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ ≧800	901	883	909	918									
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ 200≧	175	177	179	178									
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	7	10	10	9									
測定結果	測定年月日(年6回)			2023/5/17											
	硫黄酸化物濃度 SOx（基準値26.6)	㎥N/h		0.05未満 異常なし											
	測定年月日(年6回)			2023/5/17											
	窒素酸化物濃度 NOx（基準値100)	cm³/㎥N		56 異常なし											
	測定年月日(年6回)			2023/5/17											
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/㎥N		0.005未満 異常なし											
	測定年月日(年6回)			2023/5/17											
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/㎥N		7 異常なし											
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日		2023/4/13 9:30消火	2023/5/9 7:30点火	2023/6/24 7:00消火 2023/6/28 11:30点火	7/17　14:00消火 8/　8:00点火									
	定修内容		計画停止 内部点検実施 硅砂全量入替	計画停止 内部点検実施 硅砂全量入替	計画停止 内部点検実施 硅砂一部入替	夏期休転、1圧検定実施。 清缶工事実施。 硅砂全量交換実施。									

大興製紙株式会社　中間処理施設（焼却施設）の維持管理情報

施設の名称　**：No,2混焼ボイラー(流動床焼却炉)**
施設の種類　：流動床ボイラー
施設の住所　：静岡県富士市上横割10番地

2023年度・処分した廃棄物及び維持管理情報

処分した廃棄物		単位	2023年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2024年 1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	木くず	kg													0
購入燃料チップ		kg													0
購入	RPF	kg													0
産業廃棄物	木くず	kg													0
	動植物性残渣	kg	0	0	0	0									0
	廃プラ類	kg	340,390	281,290	44,130	173,290									839,100
	汚泥	kg	73,250	0	50,320	0									123,570
	紙くず	kg	0	0	0	0									0
	繊維くず	kg	0	0	0	0									0
	自社汚泥 (大興汚泥)	kg	66.830	0	50.320										117
	自社雑芥 (大興雑芥)	kg													0
	計	kg	413,707	281,290	94,500	173,290	0	0	0	0	0	0	0	0	962,787

排ガス性状		単位	2023年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2024年 1月	2月	3月	合計
ガス温度	燃焼ガス温度 (フリーボード)	℃ ≧800	913	891	885	910									
	排ガスガス温度 (集塵機入口ガス温度)	℃ 200≧	188	182	189	191									
連続測定	一酸化炭素濃度 平均値	ppm	7	7	11	5									
測定結果	測定年月日(年6回)			2023/5/17											
	硫黄酸化物濃度 SOx（基準値26.6)	㎥N/h		0.05未満 異常なし											
	測定年月日(年6回)			2023/5/17											
	窒素酸化物濃度 NOx（基準値100)	cm³/m³N		41 異常なし											
	測定年月日(年6回)			2023/5/17											
	ばいじん濃度 (基準値0.04)	g/m³N		0.005未満 異常なし											
	測定年月日(年6回)			2023/5/17											
	塩化水素濃度 (基準値300)	mg/m³N		5未満 異常なし											
	測定年月日(年1回)														
	一酸化炭素濃度 (基準値100)	ppm													
	測定年月日(年1回)														
	ダイオキシン類濃度 (基準値0.1)	ng-TEQ/㎥													
	測定年月日(年2回)														
	ダイオキシン濃度 作業環境(基準値2.5)	pg-TEQ/㎥													
特記事項	運転停止年月日 定修内容			2023/5/1 8:30消火 2023/5/9 8:30点火 計画停止 硅砂全量入替	2023/6/30 13:00消火 投入コンベア 補修作業	2023/7/1 12:00点火 7/14　9:00消火 8/　　8:00点火 夏期休転、1圧検定実施。 清缶工事実施。 硅砂全量交換実施。									